

ganzheitliche Betrachtung STARK-III-Maßnahmen der freien Kita-Träger; Zeitplan

Sanierung "Sonnenköppchen", Augustenstraße (Behindertenverband Dessau e. V.)		Zwischenunterbringung ehemaliges AOK-Gebäude, Gliwicer Straße	
40 Krippen-, 80 Kindergartenkinder; ca. 950 m ² (Haupt- u. Nebenflächen)			
bis			
Antrag STARK III	21.11.2016	Mietangebot des Eigentümers	28.11.2018
Anpassung Antrag aufgrund baufachlicher Prüfung	14.11.2018	Vor-Ort-Begehung d. Fachämter	
Erhalt Zuwendungsbescheid	03.12.2018	Konkretisierung erforderlicher Umbauarbeiten	
Genehmigungs-/Ausführungsplanung/Ausschreibung	01.06.2019	Vergabe und Durchführung Umbauarbeiten durch Eigentümer	
Baubeginn	01.08.2019	Inbetriebnahme	01.08.2019
**Bauende (Bauzeit 15-18 Monate), Inbetriebnahme	01.01.2021	Mietdauer (15 -18 Monate)	31.12.2020

*Sanierung "Wirbelwind 1+2", Radegaster Straße (Behindertenverband Dessau e. V.)		Zwischenunterbringung ehemaliges AOK-Gebäude, Gliwicer Straße	
23 Krippen-, 173 Kindergartenkinder, 800 m ² (betreuungsbezogene Fläche zzgl. Nebenflächen)			
bis			
Antrag STARK III	28.04.2018	Reservierungsangebot des Eigentümers (2,00 € Kaltmiete/Monat)	28.11.2018
Erhalt Zuwendungsbescheid	01.03.2019	ab	01.01.2019
Genehmigungs-/Ausführungsplanung/Ausschreibung	01.10.2019		
Baubeginn	01.11.2019	Inbetriebnahme	01.11.2019
**Bauende (Bauzeit 15-18 Monate), Inbetriebnahme	01.04.2021	Mietdauer (15-18 Monate)	31.03.2021

*Sanierung "Alexandraschule", Johannisstraße (Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau)		Zwischenunterbringung im Kita-Container (Kirchhof Johanniskirche)	
1 Krippen-, 59 Kindergartenkinder, ca. 300 m ² (Haupt- u. Nebenflächen)			
bis			
Antrag STARK III	28.04.2018	Mittelanmeldung i. H. v. 400.000,00 € im Haushalt erfolgt	09.11.2018
Erhalt Zuwendungsbescheid	01.03.2019	Angeboteinholung von 2 Firmen	03.12.2018
Genehmigungs-/Ausführungsplanung/Ausschreibung	01.10.2019	konkrete Planung	
Baubeginn	01.11.2019	Ausschreibung, Vergabe	
		Inbetriebnahme	01.11.2019
**Bauende (Bauzeit 15-18 Monate), Inbetriebnahme	01.04.2021	Mietdauer (15-18 Monate)	31.03.2021

**abhängig, ob und wann der Fördermittelbescheid von der IB Sachsen-Anhalt erteilt wird*

*** der Baubeginn muss innerhalb von 12 Monaten nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erfolgt sein;
das Vorhaben ist innerhalb von 36 Monaten nach der Bewilligung abzuschließen;
aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Landes zur Prüfung der Anträge müssen die Vorhaben zeitnah realisiert werden,
da die Maßnahmen bereits am 30.04.2021 abgeschlossen sein müssen*

Hinweis:

Für die Sanierung "Wirbelwind 1+2" und "Alexandraschule" ergehen gesonderte Maßnahmebeschlüsse.