

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	IV/048/2019/III-61
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für Stadtentwicklung, Denkmalpflege und Geodienste

Beratungsfolge	Status	Termin	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	15.10.2019	
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	29.10.2019	
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	13.11.2019	

Titel:

Prüfauftrag zum Haushalt 2019 - Umsetzungsstand der Spielplatzkonzeption der Stadt Dessau-Roßlau

Information:

Die Spielplatzkonzeption mit ihren Bestandteilen Bestands- und Bedarfsanalyse, Handlungsempfehlung und Maßnahmenplanung (Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplanung) als Grundlage für das Verwaltungshandeln auf den öffentlichen Spielplätzen ist mit der BV/236/2019/III-61 vom 05.09.2018 beschlossen (Beschlusspunkt 1).

Über die Umsetzung ist ein jährlicher Bericht vorzulegen. Die Grundlage für die jährliche Berichterstattung zur Umsetzung bilden die Beschlusspunkte 2 (Investitionen) und 3 (Unterhaltung).

Zu Beschlusspunkt 2 (Investitionen)

Grundlage für die Umsetzung im investiven Bereich bildet der Ausgaben-, Zeit- und Finanzierungsplan (Anlage C der BV/236/2018/III-61).

Für eine **Erneuerung** waren im Haushaltsjahr 2019 laut Konzept folgende Bestands-spielplätze vorgesehen:

- Spielplatz Porsestraße
- Spielplatz Mannheimer Straße
- Spielplatz Werderanlagen
- Spielplatz Müritzweg
- Spielplatz Stadtpark – Spielbereich West.

Im Jahr 2019 wurden folgende Spielplätze für die Erneuerung berücksichtigt:

- Spielplatz Porsestraße
- Spielplatz Stadtpark – Spielbereich West
- Spielplatz Müritzweg.

Diese Spielplätze befinden sich in der planerischen Bearbeitung bzw. in der baulichen Umsetzung (Abschluss 2020).

Die Spielplätze Werderanlagen und Mannheimer Straße sind nicht in den Haushalt 2019 aufgenommen worden, da es keine Förderkulisse gab. Für die Haushaltsplanung 2020 wurden im jetzt existierenden Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ Anträge angemeldet.

Im Jahr 2019 waren laut Konzeption für einen **Neubau** vorgesehen:

- Spielpunkt Bahnhofsanlagen
- Spielplatz Natho
- Spielanlage „An der Heide“ Kochstedt
- Wohngebiet Elbpavillon
- Spielplatz Chaponstraße.
- Spielplatz Lobenbreite

Alle Objekte befinden sich in der planerischen Bearbeitung bzw. in der baulichen Umsetzung bis 2020:

- Die Umsetzung des Spielplatzneubaus in der Chaponstraße steht im Zusammenhang mit der Freianlagengestaltung vor dem Erdmannsdorffportal und am Historischen Arbeitsamt und die Maßnahme soll mit Städtebauförderungsmitteln 2020 realisiert werden.
- Der Spielplatz Natho war nicht im Haushalt 2019 abgebildet. Hierfür wurden zusätzliche Fördermittel über das LEADER-Programm eingeworben.
- Im Rahmen der Erschließungsverpflichtung wird 2020 der Spielplatz Lobenbreite entsprechend Erschließungsvertrag errichtet.

	Status
Spielpunkt Bahnhofsanlagen	abgeschlossen
Spielplatz Natho	abgeschlossen
Spielanlage „An der Heide“ Kochstedt	Bauende November 2019
Wohngebiet Elbpavillon	Ausschreibungen erfolglos, Bauende geplant März 2020
Spielplatz Chaponstraße	Das Projekt wird im Zusammenhang mit den Außenanlagen zwischen Historischem Arbeitsamt und Erdmannsdorffportal umgesetzt und verschiebt sich deshalb auf Bauende November 2020.
Spielplatz Lobenbreite	Erschließungsträger verschiebt auf 2020.
Spielplatz Alte Försterei Mildensee	Die Bauarbeiten laufen. Die Maßnahme wurde vorgezogen (geplant 2021) auf Bauende März 2020.

Für den Spielplatz Mildensee II – Alte Försterei konnten ebenfalls zusätzliche Fördermittel über das LEADER-Programm eingeworben werden. Der Spielplatzneubau war 2021 vorgesehen, kann jetzt aber 2019 vorgezogen werden.

Für eine **Erweiterung von Bestandsanlagen** waren 2019 vorgesehen:

- Spielplatz Werderanlage
- Spielplatz Stadtpark – Spielbereich West.

Der Stadtparkspielplatz wird 2019/2020 gebaut.

Entsprechend Konzeption wurden die Förderanträge für die Erneuerung von Bestandsspielplätzen im Ländlichen Raum mit Leader-Antragskulisse 2019 für eine Investition 2021 gestellt. Nach derzeitigem Antragsstand erfolgt die Ausreichung von Fördermitteln nach erfolgter positiver Vorprüfung bereits 2019. Die Leader-Maßnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt und sollen 2020 baulich umgesetzt werden.

Öffentlichkeitsarbeit

- Für die Veröffentlichung in „Leo“-Familie wurde die Karte der Bestandsspielplätze um die Neubauplatze erweitert: Karte 1a: Spielplatzbestand 2019/2020 (als Anlage beigefügt).
- Spielplatzumgestaltungen bzw. Neubauten wurden bzw. werden unter Mitwirkung des Jugendamtes in einem Format der Kinderbeteiligung (Kinderstreifzug) vorbereitet.

Zusammenfassung

Nicht umgesetzt wurden die Einzelmaßnahmen:

- Erneuerung Spielplatz Mannheimer Straße
- Erneuerung Spielplatz Werderanlagen
- Erweiterung Spielplatz Werderanlage.

Vorgezogen von 2021 auf 2019 wird die Maßnahme

- Neubau Spielplatz Mildensee II – Alte Försterei

Vorgezogen von 2021 auf Umsetzung 2020 werden folgende Maßnahmen, da hierfür günstige Förderbedingungen (ebenfalls Förderkulisse im Ländlichen Raum) genutzt werden können:

- Erneuerung Spielplatz Brambach
- Erneuerung Spielplatz Rodleben Siedlung
- Erneuerung Spielplatz Streetz Deßmatenweg
- Erneuerung Spielplatz Streetz Dorfstraße
- Erneuerung Spielplatz Sollnitz.

Für die Antragstellung in den Förderprogrammen des Ländlichen Raums hat sich das Vorliegen der Spielplatzkonzeption als konzeptioneller Hintergrund vorteilhaft für die Einzelantragstellungen erwiesen.

Die sich aus dem Vorgenannten ergebenden Änderungen werden in der Fortschreibung des Ausgaben-, Zeit- und Finanzierungsplan (Anlage C der BV/236/2019/III-61) berücksichtigt.

Zu Beschlusspunkt 3 (Unterhalt)

Die Unterhaltung der Spielplätze erfolgte entsprechend der Vorgaben zur Verkehrssicherheit der Spielanlagen/Spielgeräte und der Erhaltung der Begleitflächen (z. B. Rasenflächen) sowie der Bepflanzungen.

Auf 40 Spielplätzen erfolgte 2019 eine grundhafte Sandreinigung. Die Kunststoffflächen (Porsestraße, Eduardstraße und Stadtpark) wurden ebenfalls grundhaft gereinigt. Für diese Maßnahmen wurden Leistungen in Höhe von 38.615,12 EUR ausgeschrieben. Eine Reparatur ist an diesen Plätzen noch nicht erforderlich.

Aus der Jahressicherheitskontrolle 2019 hat sich ergeben, dass auf sieben Spielplätzen Einzelteile ersetzt werden müssen oder Veränderungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind z. B. Verlängerung Absperrungen zur Straße. Für diese Reparaturarbeiten und die Beschaffung der Ersatzteile wurden bis August 2019 ca. 22.000 EUR ausgegeben.

Zusätzlich erfolgt auf mindestens drei Spielplätzen im Winterhalbjahr eine grundhafte Gehölzpflege. Auf zwei Spielplätzen wurden die Gehölze bereits verjüngt. Dafür werden Mittel in Höhe von ca. 10.000 EUR eingesetzt.

Anlage

Karte 1 a – Spielgeräte im Stadtgebiet
(Bestand 2019/2020)

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt